



JT Automatización
+569 7206 5712 | emartinez@jtautomatizacion.cl

CHECK LIST MANTENIMIENTO
SALA DE BOMBAS Nº: 23
29/05/2025 13:49
Eduardo Martinez
v 1

INFORMACIÓN SALA DE BOMBAS

Fecha Manteción	23-05-2025
N° de Bombas	5
Cliente	Condominio Doña Emilia

BOMBAS Y VARIADORES DE FRECUENCIA

Tipo Mantención	Preventiva
Reapriete conexiones eléctricas de fuerza	Realizado
Reapriete conexiones eléctricas de control	Realizado
Limpieza componentes electrónicos	Realizado
Revisión ruidos extraños en bombas	Realizado
Pruebas de funcionamiento	Realizado

TABLERO DE ALIMENTACIÓN

Reapriete conexiones eléctricas de fuerza	Realizado
Reapriete conexiones eléctricas de control	Realizado
Limpieza componentes eléctricos	Realizado
Pruebas de funcionamiento	Realizado

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Verificación control PID	Realizado
Verificación medidor de presión	Realizado
Ajustes de parámetros	No Realizado
Pruebas de funcionamiento	Realizado

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Observaciones	SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA. SALA DE BOMBAS OPERATIVA
Ejecutor	Luis Valenzuela